N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MIB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PREDMET: ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI, FUNKCIONALNOM TESTIRANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA.

Objekat: ETP Novi Sad
Železnička stanica Novi Sad

Dana 06.12.2024. godine na pomenutom objektu je izvršenao testiranje i puštanje u rad stabilne instalacije:

- Sistema za automatsku detekciju i dojavu požara – Bosch Avenar2000

Prilikom testiranja sistema uspešno je izvršena i provera svih funkcija sistema:

- Aktiviranje zvučne i svetlosne signalizacije.
- Deblokada vrata

Zaključak: Stabilna instalacija sistema za automatsku detekciju, dojavu požara je puštena u rad i u funkcionalnom stanju predata klijentu na upotrebu.

Za klijenta: CRSC international CO LTD Ogranak Beograd

DAMIR ROGANOVIC, DIPL. ING. EL.

Za Dot Smart Solutions d.o.o.

Ivica Miloševic, dipl.inž.el.

N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MIB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PREDMET: ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI, FUNKCIONALNOM TESTIRANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA KONTROLE PRISTUPA.

Objekat: ETP Novi Sad

Železnička stanica Novi Sad

Dana 06.12.2024. godine na pomenutom objektu je izvršeno testiranje i puštanje u rad sistema kontrole pristupa koji se sastoji od 1. kontrolera,odgovarajućim napajanjem i kutijom, 1 kompleta za vrata koji se sastoje od čitača kartica, tastera za deblokadu vrata, tastera za prinudnu deblokadu vrata (emergency), elektromagnetne kotve. Sva oprema postavljena u skladu sa PZI dokumentom.

Zaključak: Sistem kontrole pristupa je pušten u rad i u funkcionalnom stanju predata klijentu na upotrebu.

Za klijenta: CRSC international CO.

LTD Ogranak Beograd

DAMIR ROGANOVIC DIPL.INZ.EL.

Za Dot Smart Solutions d.o.o.

Ivica Miloševic, dipl.inz.el.

N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MIB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PREDMET: ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI, FUNKCIONALNOM TESTIRANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA VIDEO NADZORA.

Objekat: ETP Novi Sad

Železnička stanica Novi Sad

Dana 06.12.2024. godine na pomenutom objektu je izvršenao testiranje i puštanje u rad sistema video nadzora koji se sastoji od 3 spoljašnje kamere sa inteligentnom video analitikom. Sve kamere su povezane na centralni server koji se nalazi na železničkoj stanici Novi Sad.

Prilikom testiranja sistema utvrđeno je da:

- Vidni uglovi kamera podešeni u skladu sa PZI projektom
- Detekcija pokreta na svim kamerama funkcioniše.

Zaključak: Sistem video nadzora je pušten u rad i u funkcionalnom stanju predata klijentu na upotrebu.

Za klijenta: CRSC international CO.,
LTD Ogranak Beograd

Инжењерска комора Србије
Дамир Р. Роганович
дипл. ел. инж.
453M14222

DAMIR ROGANOVIC, DIPL.ING.EL.

Za Dot Smart Solutions d.o.o.

DOT SMART SOLUTIONS

Ivica Milošević, dipl.inž.el.

N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MIB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PREDMET: ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI, FUNKCIONALNOM TESTIRANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA DETEKCIJE PROVALE i NADZORA USLOVA OKOLINE.

Objekat: ETP Novi Sad

Železnička stanica Novi Sad

Dana 06.12.2024. godine na pomenutom objektu je izvršenao testiranje i puštanje u rad sistema detekcije provale, čija je funkcionalna celina sistem za nadzor uslova okoline u rek ormanima.

Izvršena je funkcionalna proba sistema i aktivirani su svi detektori (1 detektor pokreta, detektori promene temperature i detektori vlage u rek ormanima). Sva aktiviranja uspešno registrovana od strane centrale i aktivirane su izvršne funkcije sistema (jedna unutrašnja sirena). Za upravljanje sistemom se koristi 1 tastatura. Sva oprema je postavljena prema PZI dokumentu.

Zaključak: Sistem detekcije provale i nadzora uslova okoline je pušten u rad i u funkcionalnom stanju predata klijentu na upotrebu.

Za klijenta: CRSC international CO.,

LTD Ogranak Beograd

DAMIR ROGANOVIĆ, DIPL. INŽ. EL.

Za Dot Smart Solutions d.o.o.

Ivica Milošević, dipl.inž.el.